

БАЯНЗҮРХ ДҮҮРЭГТ 2018 ОНД НИЙСЛЭЛИЙН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨӨР ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨСӨ


/IV-р улиарал/

Д/д	Хороо	Төсөл, арга хэмжээний нэр	Санхүүжилтын эх үүсвэр	Төсөвт өртөг /сая төг/	Ажлын явц	Гүйцэтгэгч байгууллага
				2018 онд санхүүжих төсөв		
1	5-р хороо	Дүүргийн 146 дугаар цэцэрлэгийн барилга /280 хүүхдийн ортой/	НТ	2,095.9	Ажлын гүйцэтгэл 100% дууссан.	Жинсийн орой ХХК
				795.9		
2	26-р хороо	Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнгийн экстрим спортын талбай	НТ	355.0	Ажлын гүйцэтгэл 45%-тай,	"Ган алт нэмэх" ХХК
3	3, 4, 14, 15-р хороо	Зүүн 4-н замын гүүрэн гарцын барилга	НТ	25,000.0	Ажил хийгдэж эхлээгүй байна.	
				8,000.0		
				6,353.4		

4	2-р хороо	Хайлаастын уулзвараас Дарь-Эхийн зам хүртэл 1.4км зам 57 у/м гүүрний хамт /Гадна тойруугийн хойд хэсгийн замын 3-р хэсэг/	НТ	4,353.4	Ажлын явц 30 хувьтай он дамжин хийгдэж байна.	"Мотор сервис" ХХК
5	1-р хороо	Явган хүнд зориулсан гүүрэн гарц /Их тойруу, Токиогийн гудамж, Дарь-Эхийн гудамжны уулзварын зүүн тал 48-р сургуулийн хойно/	НТ	1,214.2 366.3	Ашиглалтанд орсон.	"ЗМЗ"ХХК
6	5, 21,22-р хороо	Гадна тойруугийн 4 дүгээр хэсгийн Дарь-Эхийн авто замаас Ганцхудаг, Цагаан даваа чиглэлийн 3.0 км авто зам /БЗД/	НТ	2,904.3 2,007.2	2018 оны 8-р сарын 18-ны өдөрөөс эхлэн авто замын ажилаа хийж эхлэсэн бөгөөд энэ жил он дамжин хэрэгжиж 2018 оны 6-р сарын 20-ны өдөр бүрэн ашиглалтанд орсон.	"Улаанбаатар зам засвар арчлалтын газар" ОНӨААТҮГ

ҮЛ, АРГА ХЭМЖЭЭ, БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН ЖАГСААЛТ

Фото зураг	Нэмэлт тайлбар
	<p>Ажлын гүйцэтгэл 100% Ашиглалтанд орсон үйл ажиллагаа хэвийн явагдаж байна.</p>
	<p>Захиалагчын хяналтыг: Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын газар Ажил гүйцэтгэх хугацаа 2018.07.1-2018.10.14</p>
	<p>Энэ оны төсөв царцаагдсан.</p>



2018 оны Улсын төсөвт
үлдэгдэл 366.3 сая төгрөг
суугдсан.